

Skaidrojošais apraksts

1. Vispārīgā daļa

1. 1. Būvdarbu organizācijas projekts Kapliča "Zaļenieku kapi" Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, izstrādāts pamatojoties uz projektēšanas materiāliem.
- Apbūves teritorijas un būvējamā objekta raksturojums ietverts projekta ĢP, AR, BK daļās.
- 1.2. DOP izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem normatīvajiem dokumentiem:
- Noteikumi par Latvijas būvnormatīviem LBN 310-14 "Darbu organizēšanas projekts".
- Ministru kabineta 2008. 29. 01. noteikumi Nr 48 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvlaukumā jāveic visi pasākumi, paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.
- 1.3. Kapličas ēkas būvlaukums atrodas pie Zaļenieku dievnama un esošās kapu teritorijas paplašinājumā.
- Zemes gabals līdzens, bez apbūves un koku stādījumiem. Piebraucamais ceļš kopīgs ar baznīcu.
- Būvlaukuma teritorijā nav apakšzemes un virszemes inženierkomunikāciju tīklu.
- Zemes gabala ar kadastra nummuru 90009118031 īpašnieks ir Jelgavas novada pašvaldība.
- 1.4. Kapličas būvdarbi tiks veikti par pasūtītāja - Jelgavas novada Pašvaldības līdzekļiem.

2. Būvdarbi dalās 2 periodos:

- sagatavošanas,
 - galvenajā
- 2.1. Sagatavošanas periodā ietilpstošie darbi:
- būvlaukuma teritorijas norobežošana ar inventāru, pārvietojamu žogu 2 m augstumā.
 - kantora, sadzīves telpu, noliktavu, materiālu uzglabāšanas nojumu un novietošanas laukumu izve- tošana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana. Ēkas asu nospraušana.
 - Pagaidu ēkas un būves pieņemtas konteinerveida, pārvietojamas.
- 2.2. Galvenajā būvdarbu veikšanas periodā ietilpstošie darbi:
- ēkas būvdarbi no pamatu iebūves līdz jumta seguma ierīkošanai, iekšējie un ārējie apdares darbi, apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas.
- Materiālu, veidņu un montāžas elementu padeve notiks ar autoceltni un liftveida pacelājiem.
- Būvdarbi jāizpilda tehnoloģiskā secībā un saskaņā ar kalendāro plānu.
- Kopējais būvniecības ilgums darbu veikšanai pieņemts 3 mēneši. Būvniecība jāuzsāk 2017. gada jūlijā.
- 2.3. Materiāli - tehniskie resursi
- Kapličas ēkas būvdarbi un labiekārtošanas darbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta.
- Objekta būvniecību ar nepieciešamajiem materiāliem, aparatūru un iekārtām nodrošina būvuzņēmējs.
- Visu kravu nogāde uz objektu notiks ar autotransportu.
3. Nepieciešamās administratīvās un sadzīves telpas:

Pagaidu administratīvajā ēkā uz vienu darbinieku jābūt 4 m2 darba telpas, sadzīves ēkā uz 10 darbi- niekiem jābūt ne mazāk kā 12 m2 sadzīves telpas.

4. Darbu vadības struktūra:

Kapličas "Zaļenieku kapi" Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā būvdarbus veiks ģenerālais būvuzņēmējs, kas tiks izraudzīts konkursa kārtībā. Apakšuzņēmējus piesaistīs ģenerāluzņēmējs konkursu kārtībā.

5. Drošības tehnika, darba aizsardzība, pretugunsgrēka pasākumi:

- 5.1. Visi būvdarbi jāizpilda atbilstoši MK 2008. 29. 01. noteikumiem Nr 48 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus" un citu noteikumu prasībām darba drošībā un sanitārijā.
- 5.2. Visiem strādniekiem un ITD jābūt apmācītiem un atestētiem, objekta jābūt par drošības tehniku atbildīgai amatpersonai.
- 5.3. Pagaidu ēkas, iekārtas, kabeļus un vadus drīkst izvietot tikai ārpus mehānismu darbības zonas.
- 5.4. Aizliegts atrasties un strādāt cilvēkiem apakšējos stāvos, virs kuriem notiek montāžas darbi ar celtni.
- 5.5. Aizliegts pārslogot samontētos pārsegumus ar materiāliem un citām konstrukcijām.
- 5.6. Vienlaicīgi strādājot vairākiem uzņēmumiem, ģenerāluzņēmējs sastāda darbu veikšanas grafiku, kas nodrošina to drošu veikšanu un kontrolē grafika izpildi.
- 5.7. Izpildot būvdarbus, stingri jāievēro MK 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr 82 "Ugunsdzēsības noteikumi" prasības.
- 5.8. Regulāri objektā jāveic instruktāža, visi darbinieki jāapmāca ugunsdzēsības minimumā un citos noteikumos.
- 5.9. Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām jāatved ar pārvietojamās 200 l ūdensmucās smilšu kastes 1,5x0,75 x1,0 m tilpumā. Iekštelpās katrā stāvā jāizvieto rokas ugunsdzēsības aparāti – pa vienas uz katrim 70 m2.
- 5.10. Būvlaukums jānodrošina ar ugunsdzēsības instrumentiem.
- 5.11. Aizliegts būvlaukumā kurtināt ugunskurus.
- 5.12. Vieta smēķēšanai jāierīko 10 m attālumā no materiālu krautnēm un palīgēkām.
- 5.13. Smēķēšanas vietai jābūt ar nedegošu grīdas segumu un tajā jānovieto putu ugunsdzēsamais aparāts.
6. Apkārējās vides aizsardzība:
- Nav atļauts:
- 6.1. Celniecības atkritumu sadedzināšana un to norakšana būvlaukumā.
- Jāizpilda:
- 6.2. Degvielu un eļļu novietošanai jāizveido laukumus ar cieto segumu, kas novērš to nokļūšanu gruntī,
- 6.3. Videi kaitīgos materiālus jāuzglabā prasībām atbilstošā tarā,
- 6.4. Putekļveida materiālus jāglabā slēgtos traukos, novēršot to putēšanu darba laikā,
- 6.5. Lai kaitīgie notekūdeņi nenokļūtu gruntī, jāizbūvē hermētiska aka to uztveršanai un uzkrāšanai,
- 6.6. Ģenerāluzņēmējam jānodrošina celtniecības atkritumu izvešana likumā noteiktā kārtībā, noslēdzot līgumu ar atkritumapsaimniekošanas uzņēmumu.
7. Ģeodēzisko darbu metodes un precizitāte:
- 7.1. Ģeodēziskie darbi veicami saskaņā ar pielikumu 1, 2 LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā".

LAPLIČAS JAUNBŪVE "ZAĻENIEKU KAPI" ZAĻENIEKU				DOP		
PAGASTĀ, JELGAVAS NOVADĀ						
Proj. vad.	Ziemeļniece	16.5.2017.	KAPLIČA	STADIJA	LAPA	LAPAS
Izstrādāja	Brazauska	16.5.2017.		BP	2	
MĒROGS 1:1			SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS			
Arhīva inv. Nr						